

SolarMex Energía

RESULTADOS Q1 2026 Y PERSPECTIVAS Q2

Generación fotovoltaica, desarrollo de proyectos y situación regulatoria

PREPARADO POR: Dirección de Operaciones · 30 de abril de 2026 · Confidencial

1. Desempeño operativo Q1 2026

Indicador	Meta Q1	Real Q1	Variación
Generación total (MWh)	14,200	13,890	-2.2%
Factor de planta promedio	22.5%	21.8%	-0.7 pp
Disponibilidad de plantas	97.0%	96.2%	-0.8 pp
Ingresos por venta de energía	\$8.4 M MXN	\$8.1 M MXN	-3.6%
Costo de operación y mantenimiento	\$1.9 M MXN	\$2.1 M MXN	+10.5%

La desviación en generación respecto a la meta se explica por tres eventos de nubosidad extendida en la zona centro-norte durante febrero, con una reducción promedio de irradiancia del 18% en ese período. El incremento en costos de operación obedece a la sustitución anticipada de 240 inversores en la planta Durango I, cuya vida útil proyectada se redujo por fluctuaciones de tensión en la red de distribución local.

2. Estado de proyectos en desarrollo

Parque Solar Hidalgo III (38 MW) — En construcción

Avance físico al 30 de abril: 71%. La interconexión a la red de CFE está programada para el 15 de julio. La solicitud de permiso de operación ante la CRE fue presentada el 3 de marzo; el plazo legal de respuesta venció el 2 de mayo sin resolución. El equipo jurídico envió recordatorio formal el 5 de mayo. Sin el permiso, no es posible iniciar operación comercial aunque la planta esté lista técnicamente.

Parque Solar Oaxaca II (22 MW) — En gestión de permisos

La manifestación de impacto ambiental fue aprobada por la SEMARNAT en enero. Sin embargo, el permiso de uso de suelo municipal sigue pendiente en el municipio de Juchitán desde el 14 de febrero. Se han presentado tres oficios sin respuesta. El gerente de desarrollo sugiere en su reporte del 25 de abril explorar una reunión directa con el presidente municipal antes del cierre de Q2.

3. Recomendaciones del equipo técnico

-
- Instalar sistemas de monitoreo de tensión en tiempo real en las plantas Durango I y Querétaro II para anticipar condiciones que aceleran el desgaste de inversores. Inversión estimada: \$180,000 MXN. ROI estimado: 14 meses.
 - Revisar el contrato de mantenimiento preventivo con el proveedor actual Tecno Solar MX. En Q1 se registraron 4 incidencias que debieron cubrirse como correctivo por omisiones del preventivo. Evaluar si procede renegociación o cambio de proveedor para Q3.
 - Actualizar el modelo de proyección de generación incorporando los datos históricos de irradiancia de los últimos 24 meses. El modelo actual subestima la variabilidad estacional en la región centro-norte.

4. Perspectiva Q2 2026

Con condiciones de irradiancia normales, se proyecta generación de 15,100 MWh para Q2. La meta de ingresos es de \$8.9 millones MXN, condicionada a que Hidalgo III entre en operación comercial antes del 31 de julio. De no obtenerse el permiso de la CRE a tiempo, los ingresos del trimestre se reducirían aproximadamente \$1.2 millones.

El equipo directivo requiere definir antes del 15 de mayo la postura frente al proceso de licitación de largo plazo de la CFE para contratos 2027-2032, cuyo periodo de registro vence el 30 de mayo.